

## โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ขอรายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย โดยดำเนินการก่อสร้างจากเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจกระปี่ รายละเอียดดังนี้

๑. เทศบาลฯ ขอกู้เงินกับ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจกระปี่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือ ที่ กบ ๕๓๐๒/๕๒๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

๒. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจกระปี่ อนุมัติเงินกู้ ตามสัญญากู้เงิน ประจำ(Term Loa) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยผู้กู้ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ ๖ เดือน บวก ร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี (ในวันที่ทำสัญญาอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ ๖ เดือน เท่ากับร้อยละ ๑.๓๕๐ ต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงเท่ากับ (๑.๓๕๐+๑.๗๕๐) **๓.๑๐ ต่อปี**

๓. เทศบาลฯ ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นลินกิจก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวงเงิน ๔๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท(สี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กำหนดงานแล้วเสร็จ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๔. ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐ (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

๕. รายงานผลการก่อสร้าง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ. **๑๕.๗๖ %**

.....  
กองคลัง เทศบาลตำบลกระปี่น้อย  
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่