



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)



เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่



ประกาศเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกระปี่น้อย จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

นาย อานิช กุณนาปี

(นายอานิช กุณนาปี)

นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และความก้าวหน้าในการดำเนินงานและผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
ของ เทศบาลตำบลกระเปาะน้อย

ยุทธศาสตร์ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑๒๐,๐๐๐	กค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการที่คณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑๒ - ๑๓ มีค ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๒,๘๔๐
๓	โครงการที่คณะศึกษาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง	๒๐,๐๐๐	มีค.๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส	๔๐,๐๐๐	กค.๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด	๑๐,๐๐๐	พย.๖๘ - มีค ๖๙ พค - กค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐ มีค ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔,๖๐๐,๑๔๙	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๔๒๒,๗๖๐
๘	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐		ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๓,๘๓๗,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๙๑๙,๓๕๐
๑๐	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๒,๘๖๗,๙๒๔.๘๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๗๑,๕๕๐.๗๐
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีมาลิตกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระเปาะน้อย	๔๐๐,๐๐๐	๖-๘ ธค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙๙,๕๔๗
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	๕ พย ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๕,๓๒๑
๑๓	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๑ มีค ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๕๘๗
๑๔	โครงการวันมาฆบูชารำลึก	๘๐,๐๐๐	๙ - ๑๒ กพ ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๙,๙๑๐
๑๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	๕๐,๐๐๐	๒๕ กพ - ๑๐ มีค ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๙๕๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ตำบลกระษัตรีน้อย	๑๐๐,๐๐๐	กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๗	โครงการจัดการศึกษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรมศมาสนา อีสลามประจำมัสยิด	๓๒๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสportballตำบลกระษัตรีน้อยเกมส์ ตำบลมัยยาเสพติด	๗๕๐,๐๐๐	๒๗ เมย - ๑๐ พค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนจัดการแข่งขัน	๓๐๐,๐๐๐	๑๓ มค - ๕ พย ๖๙ ๒๓ ตค - ๒ พย ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๑๓,๑๕๙.๒๙

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เสริมสร้างสุขภาพชุมชน ให้สามารถปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๑	โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	มีย - กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๒	โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอชดีและผู้ดูแลผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๔	โครงการวันผู้สูงอายุ	๓๕๐,๐๐๐	๑๔ เมย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๕	โครงการศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๕๐,๐๐๐	๑๖ - ๑๘ พย ๖๘ ๑๗ - ๑๙ ธค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๐,๗๘๓
๒๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่ตำบลกระษัตรีน้อย	๕๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๘	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลกระษัตรีน้อย	๒๕,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๙	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๑๓ มค ๖๙ เมย - กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕๕,๕๕๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๐	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำเนิด	๓๐,๐๐๐	๒๐ กพ ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๙๙๐
๓๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	พค - มิย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๒	โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๘๐๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๔,๘๑๕
๓๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๕๐,๐๐๐	กพ - มีค ๖๙ กค - สค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก	๒๐,๐๐๐	เมย - กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๙๐,๐๐๐	มค - เมย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๘,๖๙๕
๓๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	มีค - กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๓๙๑,๙๐๐
๓๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๒๐๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๓๖๑,๒๐๐
๓๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๐๐๐
๔๐	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องถิ่น	๓๘๐,๐๐๐	๒๐ กพ ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๖๓,๕๙๗,๕๐

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถึงอำนาจความสะดวกรวดเร็วจึงและเป็นธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๑	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการเสริมเหล็กขอยเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ กิ่ง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ตำบลกระเปาะน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๖๕๐,๐๐๐	เมย - มิย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตีแตก-คลองเมียง ๑ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๕,๐๐๐	มิย - สค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุโบว์ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลกระบังน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๖๗๖,๐๐๐	มค - เมย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ที่ต้น หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตารางเมตร ตำบลกระบังน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๕๓๔,๙๐๐	มีค - เมย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่-คลองเนียง ๑ หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร ตำบลกระบังน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๙๙๖,๔๐๐	๒๔ มีค - ๑ สค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายถ้ำเสือ ๑ หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๕ ตารางเมตร ตำบลกระบังน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๑,๗๒๔,๐๐๐	๑๖ มค - ๑๕ พค ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๗	โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล.ขอยหมู่บ้านวรารมณ	๑๓๙,๐๐๐	พค - กค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๘	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๑๒-๐๓๐ สายกระบี่ใหญ่-บางขัน หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่ ๔ กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร ตำบลกระบังน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๑,๒๓๗,๐๐๐	๒ กพ - ๕ มิย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๑๒-๐๑๒ สายถ้ำเสือ ๒ หมู่ที่ ๑ คลองเมียง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตาราง เมตร ตำบลกระบุรีน้อย อำเภอเมืองกระบุรี จังหวัดกระบี่	๓,๒๙๖,๐๐๐	๒๕ กพ - ๒๔ มิย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๑๒-๐๑๙ สายคลองเมียง- หลังไล่ตี่ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตาราง เมตร ตำบลกระบุรีน้อย อำเภอเมืองกระบุรี จังหวัดกระบี่	๓,๔๗๓,๐๐๐	มค - เมย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๑	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคซอยแก้ว พัฒนาท่าใต้ หมู่ที่ ๒	๘๕๐,๘๓๙	มีค - พค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๒	๔๙๕,๐๐๐	พค - กค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๓	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๓	๔๙๖,๐๐๐	พค - กค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๔	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	พค - กค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๕	โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้าน การเกษตร	๔๐,๐๐๐	มค - มีค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๖	โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตร	๒๐,๐๐๐	พค - กค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๗	โครงการกระบุรีน้อยเมืองสะอาด	๕๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๖,๖๒๕
๕๘	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ที่ต้นทาง	๓๐,๐๐๐	๒๖ มีค ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๙	โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบุรีน้อย	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๐	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ปริมাত্রดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระบุรีน้อย อำเภอ เมืองกระบุรี จังหวัดกระบี่	๘๓,๐๐๐	มีค - เมย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	เมย - พค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๒	โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	ธค ๖๘ - พค ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๖. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการแนวใหม่ที่มีคุณภาพและทันสมัยแผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๖๓	โครงการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน	๒๔๐,๗๕๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๔	โครงการจัดงานพระราชพิธี เกียกกายสถาบันพระมหากษัตริย์	๗๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๕,๔๒๘
๖๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลระดับกระบุรีน้อย	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๖	จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๖๐๐
๖๗	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๒๔ เมย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๘	โครงการถนนน้อมอง	๓๐,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘,๓๙๘.๕๐
๖๙	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบุรีน้อย	๕๐,๐๐๐	กพ - มิย ๖๙	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ



เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
9/9 หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
www.krabinoi.go.th
Tel. 0-7565-2779 Fax. 0-7565-2780