

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

จากการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระบังน้อย ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕,๔๙๕,๑๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แต่เมื่อนำโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๓,๔๕๒,๙๒๗ บาท และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติไปแล้วทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ งบประมาณการใช้จ่าย จำนวน ๑,๗๒๗,๔๑๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ ๓ ของงบประมาณในเทศบัญญัติฯ สำหรับโครงการที่เหลืออีก ๔๓ โครงการกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ สาเหตุของการดำเนินโครงการไม่บรรลุตามการตั้งโครงการตามแผนดำเนินงาน

- สืบเนื่องจากบางโครงการยังไม่ถึงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจึงต้องรอรระยะเวลาในการดำเนินโครงการจึงจะดำเนินการได้

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

จากการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ถึงฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระบังน้อย มีโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๑ โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๗,๑๑๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) แต่เมื่อนำโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๙,๖๓๐,๘๙๐ บาท และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติไปแล้วทั้งสิ้น ๕๕ โครงการ งบประมาณการใช้จ่าย จำนวน ๓๖,๑๒๗,๐๗๖ บาท (สามสิบลหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบลหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ ของโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ โครงการกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๗ ของโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ โครงการที่มีการยกเลิก จำนวน ๙ โครงการ ๑๒ ของโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ สาเหตุของการดำเนินโครงการไม่บรรลุตามแผนดำเนินงาน ดังนี้

๑. ยกเลิกโครงการ

- ราคาการก่อสร้างไม่คุ้มทุนกับการขนย้ายอุปกรณ์ในการก่อสร้างของผู้ประกอบการ
- ขาดการตรวจสอบสถานที่ก่อนดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเพื่อดำเนินการ
- เป็นการตั้งโครงการเพื่อรองรับเหตุการณ์ในอนาคต

๒. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ

- งบประมาณได้รับการอนุมัติในช่วงปลายปีงบประมาณ
- โครงการมีระยะเวลาในการก่อสร้างยาวกว่า ๑ ปีงบประมาณ
- ผู้รับเหมาไม่ดำเนินการตามสัญญาจ้าง